

Протокол № 3  
заседания штаба родительского общественного контроля за ходом и качеством  
выполнения работ капитального ремонта здания школы

20.09.2024 г.

г. Амурск

Присутствуют: 5 чел.

Отсутствуют: 4 чел.

**Повестка заседания:**

1. Осмотр помещений школы, в которых осуществляются ремонтные работы.

**По вопросу повестки заседания:**

Группа родительского общественного контроля за ходом и качеством выполнения работ капитального ремонта осмотрела помещения школы, в которых осуществляются ремонтные работы.

По состоянию на 20 сентября 2024 г. работниками подрядной и субподрядными организациями проведены следующие работы: демонтаж и монтаж перегородок, пола учебных кабинетов правого крыла II и III этажей, кабинетов узких специалистов и учебных кабинетов перехода III этажа. На I этаже полностью залиты полы, установлены двери в учебных кабинетах. Но отсутствуют дверные ручки и замки. УВ учебных кабинетах правого крыла II и III этажей заливаются полы и устанавливаются перегородки. Полностью залиты полы в спортивном зале, кабинетах технологии. Осуществляется монтаж системы освещения.

Для осуществления ремонтных работ закуплены строительные материалы, оборудование.

При этом отмечается, что до сих пор не осуществляется монтаж системы отопления и водоснабжения. Идут согласования по замене используемых материалов, предложенных разработчиками проекта.

Ремонт кровли также приостановился, объективные причины специалисты подрядной организации назвать затрудняются.

Директор школы ознакомил членов Штаба с решением Координационного совета и рабочих групп Амурского муниципального района по вопросу капитального ремонта в части, касающейся ремонта МБОУ СОШ № 6 г. Амурска (Протокол № 12 от 10.09.2024 г.).

**Решили:**

1. Продолжать осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.
2. Следующий контрольный визит провести в присутствии руководителей подрядной организации.

**Решение принято единогласно.**

Зам. Председатель Штаба

Горлачева И.С.

Зам. Секретарь Штаба

Нестеренко Л.А.